

拾捌、實施進度

本計畫預計開發建築規模為地下五層、地上二十一層之建築。建築本體工期約為 36 個月，總計開發計畫至都市更新完成預估約為 6 年，詳見表 18-1。

表 18-1 預定進度表

序號	進度	101 年		103 年								104 年、105 年、106 年												107 年、108 年												109、110 年												111 年										
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫自辦公聽會	■																																																								
2	房屋選配及報告書製作	■	■																																																							
3	事業計畫及權利變換計畫報核	■																																																								
4	召開都市更新事業計畫及權利變換計畫公辦公聽會								■																																																	
5	事業計畫及權利變換計畫審查核定及公告																																																									
6	申請拆除及建築執照																																																									
7	地上物騰空拆除																																																									
8	工程施工																																																									
9	申請使用執照																																																									
10	申請測量及釐清圖冊																																																									
11	接管																																																									
12	計算及找補差額價金																																																									
13	產權登記																																																									
14	更新成果備查																																																									

